ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Sef ✓

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000482391

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 02.12.2024.
Datum prometa: 28.11.2024.
Naš broj: 87-129782-22

Veta 000242286

Osnov: Po rešenju broj: 87-129782-22 od
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,crpna stanica,SUBOTICA, (3.26).

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - individualni NN	1	Kom	508.657,00	508.657,00	20	101.731,40	610.388,40
2.	Trošak DTS	1	Kom	12.576,46	12.576,46	20	2.515,29	15.091,75
UKUPNO					**521.233,46**		**104.246,69**	**625.480,15**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202437					45.503,46	20	9.100,69	**54.604,15**
Učešće kupca u izgradnji								**570.876,00**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**0,00**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-061000320711
Datum valute: 16.01.2025.

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu u iznosu od 475.730,00 plus pdv, na osnovu Ugovora broj 87.1.0.0.-D.07.09.-129782-22.

Електродистрибуција Србије А.О.О. * Београд * 144

Fakturisao	Kontrolisao	Odgovorno lice

21..14714

29002037922
29002037922

54.604,15 05.07.22

1 ... 320711 513 ... 405 51

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -129782-22 од 24.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 28.11.2024. год.

Назив: Напајање електричном енергијом црпне станице (3.26.), на кат. парцели бр. 11881 к.о. Доњи град

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	0,4 KV КАБЛОВСКИ ВОД И МЕРНО МЕСТО				
1.	Испорука и уградња слободностојеће армирано-бетонског постоља САБП600 са кабловском прикључном кутијом КПК типа ЕВ-1П са улошцима осигурача 3x63A, поред измештене МБТС-10 Суботица:				
	- испорука и уградња армирано-бетонског постоља САБП-600 са одговарајућим полиестерским поклопцима	ком	1	24.000,00	24.000,00
	- испорука и уградња слободностојећег КПК ЕВ 1П (1 слога од 3 осигурача) на бетонски темељ	ком	1	30.000,00	30.000,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV00 од 63A	ком	3	900,00	2.700,00
	- испорука, полагање и везивање уземљења радне нуле на КПК	ком	1	25.500,00	25.500,00
	- испитивање инсталација и мерење отпора уземљења	ком	1	12.000,00	12.000,00
2.	Изградња 0,4 kV кабловска вода са кабелом ПП00-А 4x150 мм^2 од постоља осигурача у НН блоку МБТС-10 Суботица до подножја осигурача у новој КПК:				
	- машински ископ земље свих категорија, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине 0-2м	м^3	2	1.450,00	2.900,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30цм дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	м^3	2	800,00	1.600,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20цм	м^3	2	650,00	1.300,00
	- машинско сечење асфалта или бетона коловоза и тротоара - дебљина до 5цм	м	2	580,00	1.160,00
	- машинско разбијање асфалта или бетона коловоза, тротоара, подова	м^2	1	3.300,00	3.300,00
	- утовар земље, песка, шљунка, туцаника, шута и осталог материјала у моторно возило	м^3	0,5	3.100,00	1.550,00
	- испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију	м^3	0,5	1.500,00	750,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ТС, КПК и ОММ	м	7	2.040,00	14.280,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ров без опеке и песка	м	5	2.040,00	10.200,00
	- полагање упозоравајуће траке изнад енергетских каблова	м	5	23,00	115,00
	- кабл ознака за травњак	ком	2	2.000,00	4.000,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x150мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	5.000,00	10.000,00
	- уградња ознаке за кабловску завршницу	ком	2	800,00	1.600,00
	- набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова - пластична	м	5	75,00	375,00
	- набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду коловозне или тротоарске конструкције	ком	1	8.500,00	8.500,00
	- испорука и полагање пуне опеке на кант између СН и СН или НН кабла	ком	5	120,00	600,00
	- контрола збијености у кабловском рову	ком	1	8.500,00	8.500,00
	- припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	ком	1	20.000,00	20.000,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV1 од 160A	ком	3	900,00	2.700,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
3.	Испорука и монтажа ормана обрачунског мерног места типа ПОММ-2/Х на ново бетонско постоље САБП600 са КПК, опремљен са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x25A:				
	- испорука и уградња слободностојећег ПОММ-2/Х на постојећем бетонском постољу	ком	1	44.000,00	44.000,00
	- испорука и уградња у појединачни орман мерног места трофазног мултифункционалног бројила активне енергије за директни прикључак	ком	1	25.000,00	25.000,00
	- испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 25 A типа "Ц"	ком	3	700,00	2.100,00
	- испорука и полагање кабла 1kV PP00-A 4x25 мм^2, (веза између КПК и ПОММ)	м	2	1.000,00	2.000,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x50мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	5.000,00	10.000,00
			СВЕГА А :		**270.730,00**
Б.	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И СТРУЧНИ НАДЗОР, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА И СЛУЖБЕНИ НАДЗОР				
1.	Израда пројектне документације за изградњу кабловског вода и исходовање потребних одобрења	ком	1	180.000,00	180.000,00
2.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	12.500,00	12.500,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	12.500,00	12.500,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и службени надзор:				
	- интерни технички преглед 0,4 kV кабловског вода	ком	1	11.584,00	11.584,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања	ком	2	6.862,00	13.724,00
	- службени надзор над изградњом 0,4 kV кабловског вода (за инвестиције преко 200.000,00 до 500.000,00 РСД)	ком	1	7.619,00	7.619,00
			СВЕГА Б. :		**237.927,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
А.	0,4 kV кабловски вод и мерно место				270.730,00
Б.	Пројектно-техничка документација, интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и службени надзор				237.927,00
		СВЕГА = А + Б :			**508.657,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку А. у износу од:	270.730,00
- тачку Б.1. у износу од:	180.000,00
- тачку Б.2. у износу од:	25.000,00
СВЕГА :	**475.730,00 дин.**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку Б.2. у износу од:	32.927,00
СВЕГА :	**32.927,00 дин.**

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :		
1.	Трошкови прикључка		508.657,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (17,25 kW x 729,07 дин.)		12.576,46
		УКУПНО :	**521.233,46**
		ПДВ 20% :	**104.246,69**
		СВЕУКУПНО :	**625.480,15**

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Суботица :			За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :	
1.	_____ Миладин Лошић, дипл.ел.инг.			1. _____ Зоран Ђурић датум: _____	
2.	_____ Ернест Мутњаковић, ел.техн.				

ПР-ЕНГ-01.20/01

Број: 87.1.0.0.-D.07.09.-129782-22
Датум: 20.11.2024. године

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.
НЕМАЊИНА, бр. 6
11000 БЕОГРАД
ПИБ: 109108420

КОНАЧНИ РАЧУН број **129782 / 24**

Датум извршења услуге: 01.11.2024
На основу Уговора о изградњи прикључка: црпна станица, (тачка 3.26) км 174+928.10 СУБОТИЦА

Број Уговора о изградњи прикључка 87.1.0.0.-Д.07.09.-129782-22 од 25.03.2022 Ваш број:

Ред. број	Врста услуге	Вредност из уговора или ценовника (РСД)	Стопа ПДВ	ПДВ (РСД)	УКУПНО (РСД)
1	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије				
	Трошкови прикључка	383.657,00	20	76.731,40	460.388,40
	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	12.576,46	20	2.515,29	15.091,75
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ:		**396.233,46**	**20**	**79.246,69**	**475.480,15**
2.	Уплаћено 05.07.2022. по рачуну за аванс бр. 129782	45.503,46	20	9.100,69	54.604,15
3.	Изграђено по налогу ЕВ - плаћено у натури				
	Трошкови прикључка	350.730,00	20	70.146,00	420.876,00
УКУПНО ПЛАЋЕНО:		**396.233,47**	**20**	**79.246,69**	**475.480,16**
ПРЕОСТАЛО ЗА УПЛАТУ:		**-0,01**		**0,00**	**0,00**

Износ дуга за плаћање словима:

Шифра прикључка:: 525840586

Обрачунао	Контролисао	Директор огранка
Бранкица Николашевић		Душко Петровић, дипл.ел.инж.

Доставити:
- Наслову
- Сектору за економско-финансијске послове
Одсек за техничке услуге СУБОТИЦА x2

3000 482391

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-129782-22 од 24.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 28.11.2024. год.

Назив: Напајање електричном енергијом црпне станице (3.26.), на кат. парцели бр. 11881 к.о. Доњи град

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	0,4 KV КАБЛОВСКИ ВОД И МЕРНО МЕСТО				
1.	Испорука и уградња слободностојеће армирано-бетонског постоља САБП600 са кабловском прикључном кутијом КПК типа ЕВ-1П са улошцима осигурача 3x63A, поред измештене МБТС-10 Суботица:				
	- испорука и уградња армирано-бетонског постоља САБП-600 са одговарајућим полиестерским поклопцима	ком	1	24.000,00	24.000,00
	- испорука и уградња слободностојећег КПК ЕВ 1П (1 слога од 3 осигурача) на бетонски темељ	ком	1	30.000,00	30.000,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV00 од 63A	ком	3	900,00	2.700,00
	- испорука, полагање и везивање уземљења радне нуле на КПК	ком	1	25.500,00	25.500,00
	- испитивање инсталација и мерење отпора уземљења	ком	1	12.000,00	12.000,00
2.	Изградња 0,4 kV кабловска вода са кабелом ПП00-А 4x150 мм^2 од постоља осигурача у НН блоку МБТС-10 Суботица до подножја осигурача у новој КПК:				
	- машински ископ земље свих категорија, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине 0-2м	м^3	2	1.450,00	2.900,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30цм дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	м^3	2	800,00	1.600,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20цм	м^3	2	650,00	1.300,00
	- машинско сечење асфалта или бетона коловоза и тротоара - дебљина до 5цм	м	2	580,00	1.160,00
	- машинско разбијање асфалта или бетона коловоза, тротоара, подова	м^2	1	3.300,00	3.300,00
	- утовар земље, песка, шљунка, туцаника, шута и осталог материјала у моторно возило	м^3	0,5	3.100,00	1.550,00
	- испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију	м^3	0,5	1.500,00	750,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ТС, КПК и ОММ	м	7	2.040,00	14.280,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ров без опеке и песка	м	5	2.040,00	10.200,00
	- полагање упозоравајуће траке изнад енергетских каблова	м	5	23,00	115,00
	- кабл ознака за травњак	ком	2	2.000,00	4.000,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x150 мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	5.000,00	10.000,00
	- уградња ознаке за кабловску завршницу	ком	2	800,00	1.600,00
	- набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова - пластична	м	5	75,00	375,00
	- набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду коловозне или тротоарске конструкције	ком	1	8.500,00	8.500,00
	- испорука и полагање пуне опеке на кант између СН и СН или НН кабла	ком	5	120,00	600,00
	- контрола збијености у кабловском рову	ком	1	8.500,00	8.500,00
	- припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	ком	1	20.000,00	20.000,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV1 од 160A	ком	3	900,00	2.700,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
3.	Испорука и монтажа ормана обрачунског мерног места типа ПОММ-2/Х на ново бетонско постоље САБП600 са КПК, опремљен са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x25А:				
	- испорука и уградња слободностојећег ПОММ-2/Х на постојећем бетонском постољу	ком	1	44.000,00	44.000,00
	- испорука и уградња у појединачни орман мерног места трофазног мултифункционалног бројила активне енергије за директни прикључак	ком	1	25.000,00	25.000,00
	- испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 25 A типа "Ц"	ком	3	700,00	2.100,00
	- испорука и полагање кабла 1kV PP00-A 4x25 мм^2, (веза између КПК и ПОММ)	м	2	1.000,00	2.000,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x50мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РС	ком	2	5.000,00	10.000,00
			СВЕГА А :		**270.730,00**
Б.	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И СТРУЧНИ НАДЗОР, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА И СЛУЖБЕНИ НАДЗОР				
1.	Израда пројектне документације за изградњу кабловског вода и исходовање потребних одобрења	ком	1	180.000,00	180.000,00
2.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	12.500,00	12.500,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	12.500,00	12.500,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и службени надзор:				
	- интерни технички преглед 0,4 kV кабловског вода	ком	1	11.584,00	11.584,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања	ком	2	6.862,00	13.724,00
	- службени надзор над изградњом 0,4 kV кабловског вода (за инвестиције преко 200.000,00 до 500.000,00 РСД)	ком	1	7.619,00	7.619,00
			СВЕГА Б. :		**237.927,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
А.	0,4 kV кабловски вод и мерно место				270.730,00
Б.	Пројектно-техничка документација, интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и службени надзор				237.927,00
			СВЕГА = А + Б :		**508.657,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку А. у износу од:		270.730,00
- тачку Б.1. у износу од:		180.000,00
- тачку Б.2. у износу од:		25.000,00
	СВЕГА :	**475.730,00 дин.**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку Б.2. у износу од:		32.927,00
	СВЕГА :	**32.927,00 дин.**

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :		
1.	Трошкови прикључка		508.657,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (17,25 kW x 729,07 дин.)		12.576,46
		УКУПНО :	**521.233,46**
		ПДВ 20% :	**104.246,69**
		СВЕУКУПНО :	**625.480,15**

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Суботица :				
1.	Миладин Лошић, дипл.ел.инг.				
2.	Ернест Мутњаковић, ел.техн.				
	За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :				
1.	Зоран Ђурић датум: 26.12.2024.				

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-129782-22
Датум: 29.11.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-129782-22 од 24.05.2022. године
Објекат: Црпна станица Суботица (тачка 3.26), км 174+928.104, кат. парцела бр. 11881 к.о. Доњи град

Сачињен дана 29.11.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1. Зоран Ђурић

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2541200-Д.07.09.-454343/1-2024 од 03.10.2024. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Комисија за ИТП је одрадила задатак према Решењу и издала Записник ИТП број 2541200-Д.07.09-454499/2-2024 од 18.10.2024. године
- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-129782-22 од 24.05.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Подземни 0,4kV водови**								
1.	3	7	2	0	Подземни 0,4kV вод типа PP00/A 4x150 мм^2	м	12	2.040,00	24.480,00
2.	3	7	2	0	Трошкови радова на подземним 0,4 kV водовима				163.150,00
Б	**Мерно место**								
1.	9	5	3	2	Трофазно директно бројило	ком	1	25.000,00	25.000,00
2.	9	5	3	2	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		58.100,00
В	**Пројектна документација и остали трошкови**								
1.	Пројектна документација					ком	1	180.000,00	180.000,00
2.	Остали трошкови					ком	1	25.000,00	25.000,00
								УКУПНО:	**475.730,00**

Технички опис:

- Армирано-бетонско постоље САБП600 са кабловском прикључном кутијом КПК ЕВ-1П,
- Орман мерног места ПОММ-2/Х са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x25А,
- НН кабловски вод са кабелом типа ПП00-А 4x150 мм^2 у укупној дужини од 12 м.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд

1. Зоран Ђурић

Зоран Ђурић

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић
2. Миладин Лошић
3. Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

SEF

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000488100

VETA 0002424139

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 31.12.2024.
Datum prometa: 26.12.2024.
Naš broj: 87-180738-22

Osnov: Po rešenju broj: 87-180738-22 od
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,rasveta nadvožnjaka (tačka 3.5), BAČKA TOPOLA, km 139+003.

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - T1B	1	Kom	98.765,00	98.765,00	20	19.753,00	118.518,00
2.	Trošak DTS	1	Kom	8.048,93	8.048,93	20	1.609,79	9.658,72
UKUPNO					**106.813,93**		**21.362,79**	**128.176,7**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202506					17.903,93	20	3.580,79	**21.484,7**
Učešće kupca u izgradnji								**106.692,0**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**0,00**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-561000320759 2500452477
Datum valute: 14.02.2025.

60504

Fakturisao	Kontrolisao	Odgovorno lice

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

230010011 8
290022508 8

21.4Ч4.22 1...320759

81/10 година

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

513...40493

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -180738-22 од 02.06.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 23.12.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта расвете надвожњака (тачка 3.5) у Бачкој Тополи, км 139+003 кат. парцела бр. 3768/9 к.о. Бачка Топола

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Испорука и полагање кабловског вода 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2	ком	9	490,00	4.410,00
1.2.	Испорука и монтажа полиестерског мерног ормана типа ПОММ-1 на бетонском постољу САБП300, опремљен са трофазним двотарифно директно бројило активне енергије 3x230/400, класе тачности 2, са уређајем за управљање тарифом и аутоматским осигурачима 3x16A	ком	1	58.500,00	58.500,00
1.3.	Испорука и монтажа на ЧР стуб стезаљке за повезивање кабела и ваздушне мреже	компл	1	4.500,00	4.500,00
1.4.	Испорука материјала и израда топлоскупљајуће кабловске завршнице за кабл 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2 за монтажу на стуб	ком	1	5.000,00	5.000,00
1.5.	Испорука и монтажа механичке заштите кабла на стуб. Комплет материјала и рад	ком	1	4.500,00	4.500,00
1.6.	Неспецифицирани ел. монтажни радови према потребама на терену и налогу надзорног органа	компл	1	3.000,00	3.000,00
			СВЕГА 1. :		**79.910,00**
2.	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ				
2.1.	Трошкови погона управљача дистрибутивном мрежом са потребним бројем манипулација	ком	1	9.000,00	9.000,00
			СВЕГА 2. :		**9.000,00**
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
			СВЕГА 3. :		**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				79.910,00
2.	Припремно-завршни радови				9.000,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
		СВЕГА = 1 + 2 + 3 :			**98.765,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 79.910,00
- тачку 2. у износу од: 9.000,00

СВЕГА : 88.910,00 дин.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 3. у износу од: 9.855,00

СВЕГА : 9.855,00 дин.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				98.765,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта				8.048,93
		УКУПНО :			**106.813,93**
		ПДВ 20% :			**21.362,79**
		СВЕУКУПНО :			**128.176,72**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. Зоран Ђурић

датум: 26.12.2024.

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-180738-22
Датум: 23.12.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-180738-22 од 02.06.2022. године
Објекат: Расвета надвожњака (тачка 3.5) Бачка Топола, км 139+003, кат. парцела бр. 3768/9 к.о. Бачка Топола

Сачињен дана 23.12.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1. Зоран Ђурић

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2540400-Д.07.09.-436249/1-2023 од 03.10.2023. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-180738-22 од 02.06.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Подземни 0,4kV водови**								
1.	3	7	2	0	Подземни 0,4kV вод типа PP00/A 4x25 мм^2	м	9	490,00	4.410,00
2.	3	7	2	0	Трошкови радова на подземним 0,4 kV водовима				17.000,00
Б	**Мерно место**								
1.	9	5	3	2	Директно трофазно бројило	ком	1	15.596,08	15.596,08
2.	9	5	3	2	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		42.903,92
В	**Припремно-завршни радови**								
1.	Остали трошкови					ком	1	9.000,00	9.000,00
								УКУПНО:	**88.910,00**

Технички опис:

- Орман мерног места ПОММ-1 са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x16A, уграђен на ЧРС,
- НН кабловски вод са кабелом типа ПП00-А 4x25 мм^2 у укупној дужини од 9 м.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, овлашћено лице

1. Зоран Ђурић

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић
2. Миладин Лошић
3. Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000488102

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 31.12.2024.
Datum prometa: 26.12.2024.
Naš broj: 87-179942-22

Osnov: Po rešenju broj: 87-179942-22 od
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,telekomunikaciona oprema(3.2.1), MALI IĐOŠ, km 131+569

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - T3B	1	Kom	101.705,00	101.705,00	20	20.341,00	122.046,00
2.	Trošak DTS	1	Kom	8.048,93	8.048,93	20	1.609,79	9.658,72
UKUPNO					**109.753,93**		**21.950,79**	**131.704,7**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202515					17.903,93	20	3.580,79	**21.484,7**
Učešće kupca u izgradnji								**110.220,0**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**0,00**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-551000320824
Datum valute: 14.02.2025.

Fakturisao | Kontrolisao | Odgovorno lice

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -179942-22 од 30.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 23.12.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта Телекомуникациона опрема (тачка 3.2.1) у Малом Иђошу, км 131+569 кат. парцела бр. 4335 к.о. Мали Иђош

1...320824

SIB ...40485

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Испорука и полагање кабловског вода 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2	м	15	490,00	7.350,00
1.2.	Испорука и монтажа полиестерског мерног ормана типа ПОММ-1 на бетонском постољу САБП300, опремљен са трофазним двотарифно директно бројило активне енергије 3x230/400, класе тачности 2, са уређајем за управљање тарифом и аутоматским осигурачима 3x16A	ком	1	58.500,00	58.500,00
1.3.	Испорука и монтажа на АБ стуб стезаљке за повезивање кабела и ваздушне мреже	компл	1	4.500,00	4.500,00
1.4.	Испорука материјала и израда топлоскупљајуће кабловске завршнице за кабл 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2 за монтажу на стуб	ком	1	5.000,00	5.000,00
1.5.	Испорука и монтажа механичке заштите кабла на стуб. Комплет материјала и рад	ком	1	4.500,00	4.500,00
1.6.	Неспецифицирани ел. монтажни радови према потребама на терену и налогу надзорног органа	компл	1	3.000,00	3.000,00
			СВЕГА 1. :		**82.850,00**
2.	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ				
2.1.	Трошкови погона управљача дистрибутивном мрежом са потребним бројем манипулација	ком	1	9.000,00	9.000,00
			СВЕГА 2. :		**9.000,00**
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
			СВЕГА 3. :		**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				82.850,00
2.	Припремно-завршни радови				9.000,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
		СВЕГА = 1 + 2 + 3 :			**101.705,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од:	82.850,00
- тачку 2. у износу од:	9.000,00
СВЕГА :	**91.850,00 дин.**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 3. у износу од:	9.855,00
СВЕГА :	**9.855,00 дин.**

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				101.705,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта				8.048,93
		УКУПНО :			**109.753,93**
		ПДВ 20% :			**21.950,79**
		СВЕУКУПНО :			**131.704,72**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. Зоран Ђурић

датум: 26.12.2024.

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-179942-22
Датум: 23.12.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-179942-22 од 30.05.2022. године
Објекат: Телекомуникациона опрема (тачка 3.2.1) Мали Иђош, км 131-569, кат. парцела бр. 4335 к.о. Мали Иђош

Сачињен дана 23.12.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1. Зоран Ђурић

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2540400-Д.07.09.-436249/1-2023 од 03.10.2023. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-179942-22 од 30.05.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Подземни 0,4kV водови**								
1.	3	7	2	0	Подземни 0,4kV вод типа PP00/A 4x25 мм^2	м	15	490,00	7.350,00
2.	3	7	2	0	Трошкови радова на подземним 0,4 kV водовима				17.000,00
Б	**Мерно место**								
1.	9	5	3	2	Директно трофазно бројило	ком	1	15.596,08	15.596,08
2.	9	5	3	2	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		42.903,92
В	**Припремно-завршни радови**								
1.	Остали трошкови					ком	1	9.000,00	9.000,00
								УКУПНО:	**91.850,00**

Технички опис:

- Армирано-бетонско постоље САБП300,
- Орман мерног места ПОММ-1 са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x16A, уграђен на САБП300,
- НН кабловски вод са кабелом типа ПП00-А 4x25 мм^2 у укупној дужини од 15 м.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, овлашћено лице

1. Зоран Ђурић

Зоран Ђурић

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић

Дејан Пејовић

2. Миладин Лошић

Миладин Лошић

3. Ернест Мутњаковић

Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

SEF v

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000488106

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 31.12.2024.
Datum prometa: 26.12.2024.
Naš broj: 87-181052-22

VETA 0002424141

Osnov: Po rešenju broj: 87-181052-22 od
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,telekomunikaciona oprema (tačka 3.2.2),MALI IĐOŠ, km 132+087.

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - T1B	1	Kom	98.765,00	98.765,00	20	19.753,00	118.518,00
2.	Trošak DTS	1	Kom	8.048,93	8.048,93	20	1.609,79	9.658,72
UKUPNO					**106.813,93**		**21.362,79**	**128.176,7**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202502					17.903,93	20	3.580,79	**21.484,7**
Učešće kupca u izgradnji								**106.692,0**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**0,00**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-681000320755 2500452483
Datum valute: 14.02.2025.

21 ..60502

Fakturisao	Kontrolisao	Odgovorno lice

Електродистрибуција Србије 144 Београд

2300100130
2500225704
2500004765

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

1 ...320755

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-181052-22 од 02.06.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 23.12.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта Телекомуникациона опрема (тачка 3.2.2) у Малом Иђошу, км 132+087, кат. парцела бр. 4336 к.о. Мали Иђош

513 ...40496

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Испорука и полагање кабловског вода 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2	ком	9	490,00	4.410,00
1.2.	Испорука и монтажа полиестерског мерног ормана типа ПОММ-1, опремљен са трофазним двотарифним директнимм бројилом активне енергије 3x230/400, класе тачности 2, са уређајем за управљање тарифом и аутоматским осигурачима 3x16A	ком	1	58.500,00	58.500,00
1.3.	Испорука и монтажа на ЧР стуб стезаљке за повезивање кабела и ваздушне мреже	компл	1	4.500,00	4.500,00
1.4.	Испорука материјала и израда топлоскупљајуће кабловске завршнице за кабл 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2 за монтажу на стуб	ком	1	5.000,00	5.000,00
1.5.	Суво отварање кабела и везивање у ПОММ	ком	1	4.500,00	4.500,00
1.6.	Неспецифицирани ел. монтажни радови према потребама на терену и налогу надзорног органа	компл	1	3.000,00	3.000,00
			СВЕГА 1. :		**79.910,00**
2.	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ				
2.1.	Трошкови погона управљача дистрибутивном мрежом са потребним бројем манипулација	ком	1	9.000,00	9.000,00
			СВЕГА 2. :		**9.000,00**
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
			СВЕГА 3. :		**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				79.910,00
2.	Припремно-завршни радови				9.000,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
			СВЕГА = 1 + 2 + 3 :		**98.765,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 79.910,00
- тачку 2. у износу од: 9.000,00

СВЕГА : 88.910,00 дин.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 3. у износу од: 9.855,00

СВЕГА : 9.855,00 дин.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				98.765,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта				8.048,93
		УКУПНО :			**106.813,93**
		ПДВ 20% :			**21.362,79**
		СВЕУКУПНО :			**128.176,72**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____
Зоран Ђурић

датум: 26.12.2024.

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-181052-22
Датум: 23.12.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-181052-22 од 02.06.2022. године
Објекат: Телекомуникациона опрема (тачка 3.2.2) Мали Иђош, км 132+087, кат. парцела бр. 4336 к.о. Мали Иђош

Сачињен дана 23.12.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1. Зоран Ђурић

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2540400-Д.07.09.-436249/1-2023 од 03.10.2023. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-181052-22 од 02.06.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Подземни 0,4kV водови**								
1.	3	7	2	0	Подземни 0,4kV вод типа PP00/A 4x25 мм^2	м	9	490,00	4.410,00
2.	3	7	2	0	Трошкови радова на подземним 0,4 kV водовима				17.000,00
Б	**Мерно место**								
1.	9	5	3	2	Директно трофазно бројило	ком	1	15.596,08	15.596,08
2.	9	5	3	2	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		42.903,92
В	**Припремно-завршни радови**								
1.	Остали трошкови					ком	1	9.000,00	9.000,00
								УКУПНО:	**88.910,00**

Технички опис:

- Орман мерног места ПОММ-1 са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x16A, уграђен на постојећи стуб,
- НН кабловски вод са кабелом типа ПП00-А 4x25 мм^2 у укупној дужини од 9 м.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, овлашћено лице

1. Зоран Ђурић

Зоран Ђурић

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић

Дејан Пејовић

2. Миладин Лошић

Миладин Лошић

3. Ернест Мутњаковић

Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

SEF W

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

VETA 0002422284

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000482387

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 02.12.2024.
Datum prometa: 01.11.2024.
Naš broj: 87-179958-22

Osnov: Po rešenju broj: 87-179958-22 od
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,rasveta nadvožnjaka km 177+329.42,SUBOTICA, (tačka 3.29.).

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - T3B	1	Kom	101.705,00	101.705,00	20	20.341,00	122.046,00
2.	Trošak DTS	1	Kom	8.048,93	8.048,93	20	1.609,79	9.658,72
UKUPNO					**109.753,93**		**21.950,79**	**131.704,7**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202517					17.903,93	20	3.580,79	**21.484,7**
Učešće kupca u izgradnji								**110.220,0**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**0,00**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-821000320815
Datum valute: 16.01.2025.

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu u iznosu od 91.850,00 plus pdv, na osnovu Ugovora broj 87.1.0.0.-D.07.09.-179958-22.

Fakturisao	Kontrolisao	Odgovorno lice

21 ... 54713

300048238?

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-179958-22 од 30.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 01.11.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта расвете надвожњака (тачка 3.29.) у Суботици, км 177+329.42 кат. парцела бр. 5382 к.о. Стари град

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Испорука и полагање кабловског вода 1kV PP00-A 4x25мм^2	м	15	490,00	7.350,00
1.2.	Испорука и монтажа полиестерског мерног ормана типа ПОММ-1 на стуб, опремљен са трофазним двотарифно директно бројило активне енергије 3x230/400, класе тачности 2, са уређајем за управљање тарифом и аутоматским осигурачима 3x16A	ком	1	58.500,00	58.500,00
1.3.	Испорука и монтажа на АБ стуб следеће опреме: - стезаљке за повезивање кабела и ваздушне мреже	ком	1	4.500,00	4.500,00
1.4.	Испорука материјала и израда кабловске завршнице за кабл 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2 за монтажу на стуб	ком	1	5.000,00	5.000,00
1.5.	Испорука и монтажа механичке заштите кабла на стуб	ком	1	4.500,00	4.500,00
1.6.	Неспецифирани ел. монтажни радови према потребама на терену и налогу надзорног органа	ком	1	3.000,00	3.000,00
			СВЕГА 1. :		**82.850,00**
2.	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ				
2.1.	Трошкови погона управљача дистрибутивном мрежом са потребним бројем манипулација	ком	1	9.000,00	9.000,00
			СВЕГА 2. :		**9.000,00**
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
			СВЕГА 3. :		**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				82.850,00
2.	Припремно-завршни радови				9.000,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
		СВЕГА = 1 + 2 + 3 :			**101.705,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 82.850,00
- тачку 2. у износу од: 9.000,00

СВЕГА : 91.850,00 дин.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 3. у износу од: 9.855,00

СВЕГА : 9.855,00 дин.

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :		
1.	Трошкови прикључка		101.705,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта		8.048,93
		УКУПНО :	**109.753,93**
		ПДВ 20% :	**21950,79**
		СВЕ УКУПНО :	**131.704,72**

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Суботица :				
1.	Миладин Лошић, дипл.ел.инг.				
2.	Ернест Мутњаковић, ел.техн.				
	За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :				
1.	Зоран Ђурић				
	датум: 26.12.2024.				

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-179958-22
Датум: 01.11.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-179958-22 од 30.05.2022. године
Објекат: Расвета надвожњака (тачка 3.29.) Суботица, км 177+329.42, кат. парцела бр. 5382 к.о. Стари град

Сачињен дана 01.11.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1. Зоран Ђурић

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2540400-Д.07.09.-436249/1-2023 од 03.10.2023. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-179958-22 од 30.05.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Подземни 0,4kV водови**								
1.	3	7	2	0	Подземни 0,4kV вод типа PP00/A 4x25 мм^2	м	15	490,00	7.350,00
2.	3	7	2	0	Трошкови радова на подземним 0,4 kV водовима				17.000,00
Б	**Мерно место**								
1.	9	5	3	2	Директно трофазно бројило	ком	1	15.596,08	15.596,08
2.	9	5	3	2	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		42.903,92
В	**Припремно-завршни радови**								
1.	Остали трошкови					ком	1	9.000,00	9.000,00
								УКУПНО:	**91.850,00**

Технички опис:

- Орман мерног места ПОММ-1 са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x16A,
- НН кабловски вод са кабелом типа ПП00-А 4x25 мм^2 у укупној дужини од 15 м.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд

1. Зоран Ђурић

Зоран Ђурић

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић

Дејан Пејовић

2. Миладин Лошић

Миладин Лошић

3. Ернест Мутњаковић

Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ПР-ЕНГ-01.20/01

Број: 87.1.0.0.-D.07.09.-179958-22
Датум: 20.11.2024. године

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" д.о.о.
НЕМАЊИНА, бр. 6
11000 БЕОГРАД

КОНАЧНИ РАЧУН број **179958 / 24**

Датум извршења услуге: 08.11.2024
На основу Уговора о изградњи прикључка: Расвета надвожњака, (тачка 3.29) км 177+329.42 СУБОТИЦА

Број Уговора о изградњи прикључка 87.1.0.0.-Д.07.09.-179958-22 од 26.04.2022 Ваш број:

Ред. број	Врста услуге	Вредност из уговора или ценовника (РСД)	Стопа ПДВ	ПДВ (РСД)	УКУПНО (РСД)
1	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије				
	Трошкови прикључка	93.704,50	20	18.740,90	112.445,40
	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	8.048,93	20	1.609,79	9.658,72
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ:		101.753,43	20	20.350,69	122.104,12
2.	Уплаћено 05.07.2022. по рачуну за аванс бр. 179958	17.903,93	20	3.580,79	21.484,72
3.	Изграђено по налогу ЕВ - плаћено у натури				
	Трошкови прикључка	83.849,50	20	16.769,90	100.619,40
УКУПНО ПЛАЋЕНО:		101.753,43	20	20.350,69	122.104,12
ПРЕОСТАЛО ЗА УПЛАТУ:		0,00		-0,01	0,00

Износ дуга за плаћање словима:

Шифра прикључка:: 528140638

Обрачунао	Контролисао	Директор огранка
Бранкица Николашевић		Душко Петровић, дипл.ел.инж.

Доставити:
- Наслову
- Сектору за економско-финансијске послове
Одсек за техничке услуге СУБОТИЦА x2

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

SEF W

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000460698

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 31.07.2024.
Datum prometa: 30.07.2024.
Naš broj: 87-123690-22

Osnov: Po rešenju broj: 87-123690-22 od
SEKTOR ZA INVESTICIJE
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,železnička stanica,KELEBIJA(2.2.).

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - individualni SN	1	Kom	11.560.468,20	11.560.468,20	20	2.312.093,64	13.872.561,84
2.	Trošak DTS	1	Kom	161.374,36	161.374,36	20	32.274,87	193.649,23
UKUPNO					**11.721.842,56**		**2.344.368,51**	**14.066.211,07**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202486					361.432,36	20	72.286,47	**433.718,83**
Učešće kupca u izgradnji								**11.425.461,84**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**2.207.030,40**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-071000320937
Datum valute: 14.09.2024.

21...32736

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu: 11.035.152,00 bez PDV-a po čl.10 Uredbe o klasifikaciji delatnosti br. 43.21, a 325.258,20 plus pdv - trošak projektno-tehničke dokumentacije, na osnovu Ugovora broj 87-.1.0.0.-D.07.09.-123690-22.
Iznos ukupno za uplatu treba da uplatite na naš tekući račun.

Fakturisao **Kontrolisao** **Odgovorno lice**

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд 144

29001201915

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Сегедински пут 22-24
ПИБ: 100001378

ИНТЕРНИ ОБРАЧУН бр. 123690-22

Место и датум: Суботица 31.07.2024.

Назив испоручиоца :	"Ифраструктура железнице Србије" а.д.
Адреса испоручиоца :	Немањина 6
ПИБ испоручиоца :	109108420
Датум промета :	30.07.2024
Број рачуна :	3000460698
Датум рачуна :	31.07.2024

Класификација делатности : 42.22

По рачуну настала је пореска обавеза-укалкулисан ПДВ - Електродистрибуција је порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност

Ред. бр.	Опис	Ознака валуте	Основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Вредност са ПДВ
1	Прикључак	РСД	11.035.152,00	20%	2.207.030,40	13.242.182,40
УКУПНО:			11.035.152,00		2.207.030,40	13.242.182,40

Дин.	**13.242.182,40**

Основица	Пореска стопа	Износ ПДВ
11.035.152,00	20%	2.207.030,40

Обрачунао:

Електродистрибуција Србије д.о.о. 144 Београд

Директор огранка

000057227

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-123690-22 од 20.04.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 30.07.2024. год.

Назив: Напајање електричном енергијом објекта Железничке станице на Келебији (2.2.) на кат. парцели бр. 27708/1 к.о. Стари град

Странка: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	РАСКЛОПНО ПОСТРОЈЕЊЕ 20 KV И ОРМАН МЕРНОГ МЕСТА				
1.	Испорука и монтажа расклоног постројења 20 kV (сличног типу БСН-112), у конфигурацији: - доводно-одводна ћелија слична типу БСН-001 ..... ком 2 - тросистемска мерна ћелија слична типу БСН-010 20/0,1 kV (са три СМТ преносног односа 2x10/5A/A везано на 10/5A/A, кл. тачности 0,5 и са три НМТ преносног односа 20/√3/0,1/√3 kV/kV, кл. тачности 0,5) ..... ком 1 - трафо ћелија слична типу БСН-100 ..... ком 1	компл	1	4.978.908,00	4.978.908,00
2.	Орман мерне групе за индиректно мерење на ВН страни	ком	1	180.000,00	180.000,00
3.	Мерна група у индиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класе тачности 0.5	ком	1	143.136,00	143.136,00
4.	Материјал и радови на монтажи опреме - повезивање ВН стране, уземљење монтиране опреме	ком	1	1.009.800,00	1.009.800,00
			СВЕГА А :		**6.311.844,00**
Б.	20 KV КАБЛОВСКИ ВОД				
1.	Машински ископ земље свих категорија, за кабловске ровове	$м^3$	82	2.880,00	236.160,00
2.	Ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	$м^3$	82	1.800,00	147.600,00
3.	Ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20цм	$м^3$	82	1.440,00	118.080,00
4.	Ручно планирање земље – равна или коса површина категорије земље I-IV	$м^3$	60	540,00	32.400,00
5.	Машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице" - ø 125 mm	м	24	12.240,00	293.760,00
6.	Набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа "јувидур" или друге ø125mm	м	48	3.240,00	155.520,00
7.	Контрола збијености материјала у кабловском рову	ком	2	15.300,00	30.600,00
8.	Набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова – пластична	м	110	630,00	69.300,00
9.	Набавка и полагање кабла 20kV, XHE 49-Az 1x150мм^2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	1.036	2.583,00	2.675.988,00
10.	Набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке	м	300	45,00	13.500,00
11.	Набавка и полагање штитника	м	300	162,00	48.600,00
12.	Кабловска завршница 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (XHE, XHP) за унутрашњу монтажу 3x(1x50-240мм^2)	слог	2	81.000,00	162.000,00
13.	Спојница за 20КВ екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом (XHE, XHP) 1x70-150мм^2	ком	6	54.000,00	324.000,00
14.	Типска кабел ознака на бетонском темељу	ком	15	5.400,00	81.000,00
15.	Опека постављена подужно између каблова	м	40	360,00	14.400,00
16.	Припрема за испитивање и испитивање првог 20kV кабла	ксм	1	108.000,00	108.000,00
17.	Припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	ком	1	90.000,00	90.000,00
18.	Крчење шибља	$м^2$	80	180,00	14.400,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
19.	Припрема за испитивање и испитивање наредног 20kV кабла	ком	1	108.000,00	108.000,00
			СВЕГА Б. :		**4.723.308,00**
В.	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА, ИСПИТИВАЊЕ 20 KV КАБЛА И РАД СЛУЖБЕНОГ НАДЗОРА				
1.	Израда и исходовање потребне пројектно-техничке документације	ком	1	252.000,00	252.000,00
2.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	21.868,20	21.868,20
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине преко 100 м	м	72	81,00	5.832,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	22.500,00	22.500,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) и прикључака на вод дужине преко 50 м	м	122	189,00	23.058,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, испитивање 20 kV кабла и рад службеног надзора:				
	- технички преглед ТС 20/0,4 kV	ком	1	24.982,00	24.982,00
	- технички преглед 20 kV кабловског вода	ком	1	18.892,00	18.892,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања (манипулација расклопном опремом на 20 kV напонском нивоу)	ком	2	7.622,00	15.244,00
	- припрема за испитивање првог 20 kV кабла	ком	1	25.000,00	25.000,00
	- припрема за испитивање наредног 20 kV кабла	ком	1	15.000,00	15.000,00
	- испитивање кабла 20 kV	ком	2	25.476,00	50.952,00
	- службени надзор над изградњом ЕЕО (за вредност инвестиције преко 2.000.000,00 РСД до 5.000.000,00 РСД)	ком	1	49.988,00	49.988,00
			СВЕГА В. :		**525.316,20**
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА				
А.	Расклопно постројење 20 kV и орман мерног места				6.311.844,00
Б.	20 kV кабловски вод				4.723.308,00
В.	Пројектно-техничка документација, интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, испитивање 20kV кабела и рад службеног надзора				525.316,20
			УКУПНО = А + Б + В :		**11.560.468,20**

- Структура изведених радова:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку В.3. у износу од: 200.058,00

СВЕГА : 200.058,00 дин.

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку А. у износу од: 6.311.844,00
- тачку Б. у износу од: 4.723.308,00
- тачку В.1. у износу од: 252.000,00
- тачку В.2. у износу од: 73.258,20

СВЕГА : 11.360.410,20 дин.

	ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА:		
1.	Трошкови извођења прикључка		11.560.468,20
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (82 kW x 1.967,98 дин.)		161.374,36
		СВЕГА :	**11.721.842,56**
		ПДВ 20% :	**2.344.368,51**
		СВЕУКУПНО :	**14.066.211,07**

Ред. бр.	ОПИС	Јед мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Суботица :				
1.	Миладин Лошић, дипл.ел.инг.				
2.	Ернест Мутњаковић, ел.техн.				
	За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :				
1.	Зоран Ђурић				
	датум: 22.10.2024.				

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-123690-22
Датум: 09.10.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-123690-22 од 20.04.2022. године
Објекат: Железничка станица Келебија (тачка 2.2), кат. парцела бр. 27708/1 к.о. Стари град

Сачињен дана 09.10.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1. Зоран Ђурић

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2541200-Д.07.09.-357285/1-2024 од 30.07.2024. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Комисија за ИТП је одрадила задатак према Решењу и издала Записник ИТП број 2541200-Д.07.09-355320/2-2024 од 02.08.2024. године
- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-123690-22 од 20.04.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Трафостаница МБТС "ЖТО" Келебија**								
1.	1	2	1	1	Комплет електро опрема ТС 20kV/0,4kV зидане, МБТС и у згради	ком	1	5.988.708,00	5.988.708,00
Б	**Подземни 20 kV водови**								
1.	3	5	8	0	Подземни 20 kV вод типа XHE 49 A 3x(1x150) мм^2	м	345	7.756,49	2.675.988,00
2.	3	5	8	0	Трошкови радова на подземним 20 kV водовима				2.047.320,00
В	**Мерно место**								
1.	9	5	3	4	Индиректна трофазна трофазна мерна група	ком	1	143.136,00	143.136,00
2.	9	5	3	4	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1	180.000,00	180.000,00
Г	**Пројектно-техничка документација и надзор**								
1.	Пројектовање					ком	1	252.000,00	252.000,00
2.	Остали трошкови					ком	1	73.258,20	73.258,20
								УКУПНО:	**11.360.410,20**

Технички опис:

- Расклопно постројење 20 kV, у конфигурацији: Vz+Vz+M+T (2Водне, Мерна и 1Трафо), Мерна ћелија је опремљена са три струјна мерна трансформатора преносног односа 2x10/5A/A везано на 10/5 A/A кл. тачности 0.5 и са три напонска мерна трансформатора преносног односа 20/√3/0,1/√3 kV/kV кл. тачности 0.5,
- 20 kV кабловски вод са кабелом типа XHE-49A 3x(1x150 мм^2), у укупној дужини од 345 м,
- Орман мерног места са комплетном мерном групом за тросистемско, индиректно мерење електричне енергије, са GPRS/GSM модемом.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд

1. Зоран Ђурић

Зоран Ђурић

22. 10. 2024.

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић

Дејан Пејовић

2. Миладин Лошић

Миладин Лошић

3. Ернест Мутњаковић

Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

SUFW

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000466881

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 09.09.2024.
Datum prometa: 30.08.2024.
Naš broj: 87-123713-22

Osnov: Po rešenju broj: 87-123713-22 od
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,telekomunikaciona oprema,SUBOTICA.

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - individualni SN	1	Kom	13.836.377,73	13.836.377,73	20	2.767.275,55	16.603.653,28
2.	Trošak DTS	1	Kom	88.559,10	88.559,10	20	17.711,82	106.270,92
UKUPNO					**13.924.936,83**		**2.784.987,37**	**16.709.924,2(**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202473					248.141,10	20	49.628,22	**297.769,3:**
Učešće kupca u izgradnji								**13.910.099,4:**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**2.502.055,45**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-561000320953
Datum valute: 24.10.2024.

21 ,,38993

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu: 12.510.277,23 bez PDV-a po čl.10 Uredbe o klasifikaciji delatnosti br. 43.21, a 1.166.518,50 plus PDV - trošak projektno-tehničke dokumentacije, na osnovu Ugovora broj 87-.1.0.0.-D.07.09.-123713-22.
Iznos ukupno za uplatu treba da uplatite na naš tekući račun.

Fakturisao

Kontrolisao

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 144

Odgovorno lice

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11 070 Београд-Нови Београд
ПИБ: 100001378

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Сегедински пут 22-24
ПИБ: 100001378

ИНТЕРНИ ОБРАЧУН бр. 123713-22

Место и датум: Суботица 31.08.2024.

Назив испоручиоца :	"Ифраструктура железнице Србије" а.д.
Адреса испоручиоца :	Немањина 6
ПИБ испоручиоца :	109108420
Датум промета :	30.08.2024
Број рачуна :	3000466881
Датум рачуна :	31.07.2024

Класификација делатности : 42.22

По рачуну настала је пореска обавеза-укалкулисан ПДВ - Електродистрибуција је порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност

Ред. бр.	Опис	Ознака валуте	Основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Вредност са ПДВ
1	Прикључак	РСД	12.510.277,23	20%	2.502.055,45	15.012.332,68
УКУПНО:			12.510.277,23		2.502.055,45	15.012.332,68

Дин.	**15.012.332,68**

Основица	Пореска стопа	Износ ПДВ
12.510.277,23	20%	2.502.055,45

Обрачунао:

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

Директор огранка

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-123713-22
Датум: 03.10.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-123713-22 од 20.04.2022. године
Објекат: Објекат за смештај телекомуникационе опреме, Суботица (тачка 3.33)

Сачињен дана 03.10.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1. Зоран Ђурић

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2541200-Д.07.09.-405045/1-2024 од 30.08.2024. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Комисија за ИТП је одрадила задатак према Решењу и издала Записник ИТП број 2541200-Д.07.09.-355293/2-2024 од 02.08.2024. године
- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-123713-22 од 20.04.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Стубови челични 20 kV**								
1.	5	8	5	2	Стубови челични за једноструке водове 20 kV	ком	1	1.483.975,23	1.483.975,23
2.	5	8	5	2	Трошкови радова на челичним стубовима 20 kV				485.100,00
Б	**Подземни 20 kV водови**								
1.	3	5	8	0	Подземни 20 kV вод типа XHE 49 A 3x(1x150) мм^2	м	763	9.192,80	7.014.105,00
2.	3	5	8	0	Трошкови радова на подземним 20 kV водовима				3.325.497,00
В	**Мерно место**								
1.	9	5	3	3	Полуиндиректна трофазна мерна група	ком	1	105.000,00	105.000,00
2.	9	5	3	3	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1	96.600,00	96.600,00
Г	**Пројектно-техничка документација**								
1.	Пројектовање са осталим трошковима					ком	1	1.166.518,50	1.166.518,50
								УКУПНО:	**13.676.795,73**

Технички опис:

- ГРС МВ опремљен са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 kV растављачем, уграђен у линију постојећег МВ надземног вода код СТС-696 Суботица (20 kV извод "Западни виногради" из ТС 110/20 kV "Суботица-4"),
- 20 kV кабловски вод са кабелом типа XHE-49A 3x(1x150 мм^2) од новог ГРС до нове СТС-723 "Железнице Србије" Суботица, у укупној дужини од 763 м,
- Обрачунско мерно места за полуиндиректно мерење у НН уграђено у разводни орман нове СТС-723 "Железнице Србије" Суботица, опремљено са нисконапонском мерном групом у полуиндиректном споју са GPRS/GSM модулом и струјним мерним трансформаторима СМТ преносног односа 75/5А.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд

1. Зоран Ђурић

Зоран Ђурић

22. 10. 2024.

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић

Дејан Пејовић

2. Миладин Лошић

Миладин Лошић

3. Ернест Мутњаковић

Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -123713-22 од 20.04.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 30.08.2024. год.

Назив: Напајање електричном енергијом новопројектованог објекта за смештај телекомуникационе опреме у Суботици (3.33) на кат. парцели бр. 15385 к.о. Нови град

Странка: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	20 KV КАБЛОВСКИ ВОД				
1.	Испорука и уградња новог гвоздено-решеткастог стуба ГРС опремљеног са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 kV растављачем, у линију постојећег МВ надземног вода код СТС-696 Суботица (20 kV извод "Западни виногради" из ТС 110/20 kV "Суботица-4"):				
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) - испорука, транспорт и подизање стуба	кг	427	1.155,00	493.185,00
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) - израда темеља	м^3	8	40.950,00	327.600,00
	- уземљење стуба за водове 20kV са два прстена уземљивача	ком	1	94.500,00	94.500,00
	- изолатор 24kV, R12.5 на носачу AZ M20x270	ком	6	21.000,00	126.000,00
	- растављач за спољну монтажу на подигнутом стубу са полужним погоном – вертикална монтажа	ком	1	798.000,00	798.000,00
	- изолатор H-95 са потпором	ком	5	5.775,00	28.875,00
	- НН СКС конзола за носеће прихватање	ком	1	12.715,23	12.715,23
	- набавка, испорука, развлачење и повезивање АлЧе ужета	кг	20	1.260,00	25.200,00
	- припремно завршни радови за ваздушне водове до 500м	ком	1	42.000,00	42.000,00
	- преглед и пуштање извода надземне мреже под напон	ком	1	21.000,00	21.000,00
2.	Изградња прикључног 20 kV кабловског вода са кабелом типа XHE-49A 3x(1x150 мм^2) од новог ГРС до нове СТС-723 "Железнице" Суботица:				
	- машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице" - ø 160 mm	м	69	8.610,00	594.090,00
	- набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа "јувидур" или друге ø160mm	м	69	2.730,00	188.370,00
	- машински ископ земље свих категорија, за кабловске ровове	м^3	243	3.150,00	765.450,00
	- крчење шибља	м^2	400	210,00	84.000,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	м^3	243	1.575,00	382.725,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20цм	м^3	243	567,00	137.781,00
	- ручно планирање земље – равна или коса површина категорије земље I-IV	м^3	340	420,00	142.800,00
	- контрола збијености материјала у кабловском рову	ком	4	17.850,00	71.400,00
	- набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова – пластична	м	600	168,00	100.800,00
	- опека постављена подужно између каблова	м	100	317,10	31.710,00
	- набавка и полагање кабла 20kV, XHE 49-Az 1x150мм^2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	2.229	3.045,00	6.787.305,00
	- набавка и полагање кабла 20kV, XHE 49-Az 1x150мм^2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	60	3.780,00	226.800,00
	- набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке	м	674	52,50	35.385,00
	- набавка и полагање пластичне гал штитника	м	674	189,00	127.386,00
	- типска челична конзола	кг	90	1.155,00	103.950,00
	- испорука и монтажа одводника пренапона ZnO 24 kV 10 kA са повезивањем уземљења на уземљивач стуба	слог	1	105.000,00	105.000,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
	- спојница за 20КВ екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) 1x70-150мм^2	ком	3	63.000,00	189.000,00
	- кабловска завршница 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за спољну монтажу 3x1x50-240мм^2	слог	1	84.000,00	84.000,00
	- испорука и монтажа механичке заштите кабла на стуб	ком	1	30.450,00	30.450,00
	- уградња ознаке за кабловску завршницу	ком	1	4.200,00	4.200,00
	- кабел ознака на бетонском темељу	ком	5	4.200,00	21.000,00
	- припрема за испитивање првог 20 kV кабла	ком	1	84.000,00	84.000,00
	- припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	ком	1	42.000,00	42.000,00
			СВЕГА А. :		**12.308.677,23**
Б.	МЕРНО МЕСТО				
1.	Испорука и уградња мерног места за полуиндиректно мерење у НН разводни орман нове СТС-723 "Железнице" Суботица:				
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом	ком	1	105.000,00	105.000,00
	- испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 kV, преносног односа 75/5 А/А, индуктивни, кл.0,5; 2,5VA, ФS=5	ком	3	25.200,00	75.600,00
	- испорука и уградња три нисконапонска осигурача 25/6А и мерно прикључне кутије МПК	ком	1	21.000,00	21.000,00
			СВЕГА Б. :		**201.600,00**
В.	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА, ИСПИТИВАЊЕ 20KV КАБЕЛА И РАД СЛУЖБЕНОГ НАДЗОРА				
1.	Израда потребне пројектно техничке документације са исходовањем свих потребних одобрења	ком	1	504.000,00	504.000,00
2.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	26.250,00	26.250,00
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине преко 100 м	м	643	84,00	54.012,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	26.250,00	26.250,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) и прикључака на вод дужине преко 50 м	м	693	220,50	152.806,50
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, испитивање 20kV кабела и рад службеног надзора:				
	- интерни технички преглед ТС 20/0,4 kV	ком	1	24.982,00	24.982,00
	- интерни технички преглед 20kV кабловског вода	ком	1	18.892,00	18.892,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања	ком	2	7.622,00	15.244,00
	- припрема за испитивање првог 20 kV кабла	ком	1	25.000,00	25.000,00
	- испитивање кабла 20 kV	ком	1	25.476,00	25.476,00
	- надзор над изградњом ЕЕО (за вредност инвестиције преко 2.000.000,00 РСД до 5.000.000,00 РСД)	ком	1	49.988,00	49.988,00
			СВЕГА В. :		**1.326.100,50**
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА				
А.	20 kV кабловски вод 20 kV				12.308.677,23
Б.	Мерно место				201.600,00
В.	Пројектно-техничка документација, интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, испитивање 20kV кабела и рад службеног надзора				1.326.100,50
			УКУПНО = А + Б + В :		**13.836.377,73**

- Структура изведених радова:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку В.3. у износу од: 159.582,00

СВЕГА : 159.582,00 дин.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове: - тачку А. у износу од: 12.308.677,23 - тачку Б. у износу од: 201.600,00 - тачку В.1. у износу од: 504.000,00 - тачку В.2. у износу од: 662.518,50 **СВЕГА : 13.676.795,73 дин.**				
1. 2.	ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА: Трошкови извођења прикључка Део трошкова система насталих због прикључења објекта (45 kW x 1.967,98 дин.)				13.836.377,73 88.559,10
				СВЕГА :	**13.924.936,83**
				ПДВ 20% :	**2.784.987,37**
				СВЕУКУПНО :	**16.709.924,20**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. Зоран Ђурић

датум: 22.10.2024.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000466879

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 09.09.2024.
Datum prometa: 27.08.2024.
Naš broj: 87-123724-22

Osnov: Po rešenju broj: 87-123724-22 od
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,objekat za smeštaj telekomunikacione opreme, (3.21), km171+649, SUBOTICA.

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - individualni NN	1	Kom	11.879.258,50	11.879.258,50	20	2.375.851,70	14.255.110,20
2.	Trošak DTS	1	Kom	54.679,95	54.679,95	20	10.935,99	65.615,94
UKUPNO					**11.933.938,45**		**2.386.787,69**	**14.320.726,14**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202472					214.261,95	20	42.852,39	**257.114,34**
Učešće kupca u izgradnji								**11.746.148,75**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**2.317.463,05**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-681000320949
Datum valute: 24.10.2024.

21 38984

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu: 11.587.315,25 bez PDV-a po čl.10 Uredbe o klasifikaciji delatnosti br. 43.21, a 132.361,25 plus - trošak projektno-tehničke dokumentacije, na osnovu Ugovora broj 87-.1.0.0.-D.07.09.-123724-22.
Iznos ukupno za uplatu treba da uplatite na naš tekući račun.

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. * Beograd * 144

Fakturisao **Kontrolisao** **Odgovorno lice**

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Сегедински пут 22-24
ПИБ: 100001378

ИНТЕРНИ ОБРАЧУН бр. 123724-22

Место и датум: Суботица 31.08.2024.

Назив испоручиоца : "Ифраструктура железнице Србије" а.д.
Адреса испоручиоца : Немањина 6
ПИБ испоручиоца : 109108420
Датум промета : 27.08.2024
Број рачуна : 3000466879
Датум рачуна : 31.08.2024

Класификација делатности : 42.22

По рачуну настала је пореска обавеза-укалкулисан ПДВ - Електродистрибуција је порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност

Ред. бр.	Опис	Ознака валуте	Основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Вредност са ПДВ
1	Прикључак	РСД	11.587.315,25	20%	2.317.463,05	13.904.778,30
УКУПНО:			11.587.315,25		2.317.463,05	13.904.778,30

Дин.	**13.904.778,30**

Основица	Пореска стопа	Износ ПДВ
11.587.315,25	20%	2.317.463,05

Обрачунао:

Електродистрибуција Србије д.о.о. 144 Београд

Директор огранка

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -123724-22 од 20.04.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 27.08.2024. год.

Назив: Напајање електричном енергијом објекта за смештај телекомуникационе опреме у Суботици (3.21), км 171+649, на кат. парцели бр. 36818 к.о. Доњи град

Странка: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	ИЗГРАДЊА НОВЕ СТС-8 АЛЕКСАНДРОВИ САЛАШИ				
1.	Испорука и уградња стубне трансформаторске станице, сличне типу ЕВ-3, напона 20/0,4 kV, снаге до 400 kVA, опремљену са ЕТ снаге 100 kVA, 20/0,4 kV:				
	- СТС 20/0,4kV-400kVA тип ЕВ-3 и 4 електромонтажни део са радним и заштитним уземљењем	ком	1	271.250,00	271.250,00
	- ВН опрема и каблови НН извода СТС-3,4 400kVA	ком	1	796.250,00	796.250,00
	- НН разводни орман са опремом за СТС ЕВ-3,4	ком	1	665.000,00	665.000,00
	- енергетски трансформатор снаге 100 kVA, преносног односа 10(20)/0,42 kV преклопиви, са сниженим губицима	ком	1	1.977.500,00	1.977.500,00
	- израда радног уземљења комплет	ком	1	157.500,00	157.500,00
	- испорука и уградња челичне комструкције СТС сличне типу ЕВ-3, 20/0,4 kV, снаге до 400 kVA	ком	1	752.500,00	752.500,00
	- израда темеља СТС 20/0.4kV 250 и 400kVA ЕВ-3	ком	1	262.500,00	262.500,00
	- испорука и монтажа типске конзоле за СТС	кг	120	875,00	105.000,00
	- обележавање нове лоциране СТС	ком	1	21.880,25	21.880,25
	- снимање новоизграђене СТС	ком	1	21.875,00	21.875,00
2.	Испорука и уградња мерног места за полуиндиректно мерење у НН разводни орман нове СТС-8 Александрови салаши, опремљено са нисконапонском мерном групом у полуиндиректном споју са GPRS/GSM модулом и струјним мерним трансформаторима СМТ преносног односа 75/5А (за одобрену снагу од 45 kW):				
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом	ком	1	87.500,00	87.500,00
	- испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 75/5 А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5, 2,5VA, ФS=5;	ком	3	14.875,00	44.625,00
	- испорука и уградња три нисконапонска осигурача 25/6А и мерно прикључне кутије (МПК)	ком	1	14.875,00	14.875,00
			СВЕГА А. :		**5.178.255,25**
Б.	20 КV КАБЛОВСКИ ВОД				
1.	Испорука и уградња новог гвоздено-решеткастог стуба ГРС опремљеног са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 kV растављачем, у линију постојећег 20 kV надземног вода (20 kV извод "Азотара-1" из ТС 110/20 kV "Суботица-2"):				
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) испорука, транспорт и подизање стуба	кг	506	962,50	487.025,00
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) - израда темеља	$м^3$	8,0	29.750,00	238.000,00
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) - израда и постављање заштитног уземљења са два прстена за 20 кВ	ком	1	61.425,00	61.425,00
	- типска челична конзола	кг	50	962,50	48.125,00
	- изолатор 24kV, R12.5 на носачу AZ M20x270	ком	3	17.500,00	52.500,00
	- растављач за спољну монтажу на подигнутом стубу сличан типу РСАК6 24/400-600 са полужним погоном – вертикална монтажа	ком	1	612.500,00	612.500,00
	- испорука и монтажа одводника пренапона ZnO 24 kV 10 kA са повезивањем уземљења на уземљивач стуба	слог	1	78.750,00	78.750,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
2.	Изградња прикључног 20 kV кабловског вода са кабелом типа XHE-49A 3x(1x150 мм^2) од новог ГРС до нове СТС-8 Александрови салаши:				
	- машински ископ земље свих категорија, за кабловске ровове	м^3	170	2.100,00	357.000,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	м^3	170	1.400,00	238.000,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20цм	м^3	170	525,00	89.250,00
	- ручно планирање земље – равна или коса површина категорије земље I-IV	м^3	140	262,50	36.750,00
	- машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице" - ø 125 mm	м	60	6.125,00	367.500,00
	- набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа "јувидур" или друге ø125mm	м	60	2.100,00	126.000,00
	- контрола збијености материјала у кабловском рову	ком	2	14.875,00	29.750,00
	- набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова – пластична	м	250	175,00	43.750,00
	- набавка и полагање кабла 20kV, XHE 49-Az 1x150мм^2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	1.239	2.362,50	2.927.137,50
	- набавка и полагање кабла 20kV, XHE 49-Az 1x150мм^2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	60	3.062,50	183.750,00
	- набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке	м	706	43,75	30.887,50
	- набавка и полагање штитника	м	353	157,50	55.597,50
	- кабловска завршница 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (XHE, XHP) за спољну монтажу 3x1x50-240мм^2	слог	2	52.500,00	105.000,00
	- испорука и монтажа механичке заштите на стуб	ком	1	25.375,00	25.375,00
	- крчење шибља	м^2	150	175,00	26.250,00
	- ознаке за кабловску завршницу	ком	2	1.400,00	2.800,00
	- типска кабловска ознака за бетонском темељу	ком	15	4.112,50	61.687,50
	- опека постављена подужно између каблова	м	40	262,50	10.500,00
	- припрема за испитивање и испитивање првог 20kV кабла	ком	1	70.000,00	70.000,00
	- припремно-завршни радови за кабловске водове	ком	1	43.750,00	43.750,00
			СВЕГА Б. :		**6.409.060,00**
В.	ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА И РАД СЛУЖБЕНОГ НАДЗОРА				
1.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	21.875,00	21.875,00
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине преко 100 м	м	313	70,00	21.910,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	21.875,00	21.875,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) и прикључака на вод дужине преко 50 м	м	363	183,75	66.701,25
2.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад службеног надзора:				
	- интерни технички преглед ТС 20/0,4 kV	ком	1	24.982,00	24.982,00
	- интерни технички преглед 20 kV кабловског вода	ком	1	18.892,00	18.892,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања (манипулација расклопном опремом на 20 kV напонском нивоу)	ком	2	7.622,00	15.244,00
	- припрема за испитивање првог 20 kV кабла	ком	1	25.000,00	25.000,00
	- испитивање кабла 20 kV	ком	1	25.476,00	25.476,00
	- службени надзор над изградњом ЕЕО (за вредност инвестиције преко 2.000.000,00 РСД до 5.000.000,00 РСД)	ком	1	49.988,00	49.988,00
			СВЕГА Г. :		**291.943,25**

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА				
А.	СТС-8 Александрови салаши				5.178.255,25
Б.	20 kV кабловски вод 20 kV				6.409.060,00
В.	Пројектно техничка документација, интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад службеног надзора				291.943,25
		УКУПНО = А + Б + В :			**11.879.258,50**

- Структура изведених радова:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку В.2. у износу од: 159.582,00

СВЕГА : 159.582,00 дин.

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извео следеће радове:

- тачку А. у износу од: 5.178.255,25
- тачку Б. у износу од: 6.409.060,00
- тачку В.1. у износу од: 132.361,25

СВЕГА : 11.719.676,50 дин.

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				11.879.258,50
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (45 kW x 1.215,11 дин.)				54.679,95
		УКУПНО :			**11.933.938,45**
		ПДВ 20% :			**2.386.787,69**
		СВЕУКУПНО :			**14.320.726,14**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. Зоран Ђурић

датум: 22. 10. 2024.

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-123724-22
Датум: 03.10.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-123724-22 од 20.04.2022. године
Објекат: Објекат за смештај телекомуникационе опреме (тачка 3.21), км 171+649 кат. парцела бр. 36818 к.о. Доњи град

Сачињен дана 03.10.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1. Зоран Ђурић

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2541200-Д.07.09.-394636-2024 од 26.08.2024. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Комисија за ИТП је одрадила задатак према Решењу и издала Записник ИТП број 2541200-D.07.09-394394/2024 од 19.07.2024. године
- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-123724-22 од 20.04.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Стубна трафостаница СТС-8 АЛЕКСАНДРОВИ САЛАШИ**								
1.	5	8	9	1	Стуб метални за СТС 20 kV	ком	1	1.321.255,25	1.321.255,25
2.	1	2	1	4	Комплет електро опрема за СТС 20/0,42 kV	ком	1	1.732.500,00	1.732.500,00
3.	1	5	1	8	Енергетски трансформатор снаге 100 kVA, 20/0,42 kV	ком	1	1.977.500,00	1.977.500,00
Б	**Стубови челични 20 kV**								
1.	5	8	5	2	Стубови челични за једноструке водове 20 kV	ком	1	911.925,00	911.925,00
2.	5	8	5	2	Трошкови радова на челичним стубовима 20 kV				666.400,00
В	**Подземни 20 kV водови**								
1.	3	5	8	0	Подземни 20 kV вод типа XHE 49 A 1x150 мм^2	м	1.299	2.394,83	3.110.887,50
2.	3	5	8	0	Трошкови радова на подземним 20 kV водовима				1.719.847,50
Г	**Мерно место**								
1.	9	5	3	3	Полуиндиректна трофазна мерна група	ком	1	87.500,00	87.500,00
2.	9	5	3	3	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1	59.500,00	59.500,00
Д	**Остали трошкови**								
1.	Геодетски радови					ком	1	132.361,25	132.361,25
								УКУПНО:	**11.719.676,50**

Технички опис:

- СТС слична типу ЕВ-3 подтип 101, напона 20/0,4 kV, снаге до 400 kVA,
- Енергетски трансформатор напона 20/0,42 kV, снаге 100 kVA,
- ГРС ДВ опремљен са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 kV растављачем, уграђен у линију постојећег 20kV надземног вода (на 20kV изводу „Азотара-1“ из ТС 110/20kV “Суботица-2“),
- 20 kV кабловски вод са кабелом типа XHE-49A 3x(1x150 мм^2) од новог ГРС до нове СТС-8 Александрови салаши, у укупној дужини од 433 м,
- Обрачунско мерно места за полуиндиректно мерење у НН уграђено у разводни орман нове СТС-8 Александрови салаши, опремљено са нисконапонском мерном групом у полуиндиректном споју са GPRS/GSM модулом и струјним мерним трансформаторима СМТ преносног односа 75/5А.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд

1. Зоран Ђурић

Зоран Ђурић

27.10.2024.

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић

Дејан Пејовић

2. Миладин Лошић

Миладин Лошић

3. Ернест Мутњаковић

Ернест Мутњаковић